



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Dicomano 02/ 12 /2014

Con la presente si elencano i lavori svolti nella settimana corrente dal 24-11-2014 al 29-11-2014

LAVORI SVOLTI DAL 24-11-2014 al 29-11-2014
LUNEDI' 24
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Pulizia Parco Albereta vuotato cestini e raccolta carte
Cimitero di Contea vuotato cestini, pulito a fondo con soffiatore
Cimitero di Dicomano vuotato cestini, pulito bagno e spazzato cimitero. Lavaggio della Nicchia
Via Nazionale a Contea (fra i condomini) ripreso buche profonde con catrame
Iniziato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. (Saldato ferri incrociati alla base dei supporti laterali in ferro del telaio che sosterrà il cancello). Apertura nuovo svano nella rete del campo sportivo dove verrà messo il cancello. Creato scavo con escavatore che dovrà contenere il telaio . Portato il telaio, collocato, fermato e messo a livello.
Lavori svolti la settimana scorsa
MARTEDI' 25
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Iniziata manutenzione su ape Poker sostituzione pezzo meccanico (tubo dell'acqua)
Scuola materna: sostituito cilindro alla porta antipánico che si affaccia sul giardino posteriore e riparazione della porta d'ingresso delle elementari
Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. Gettato la base con sasso e cemento,montaggio di una parte dello stesso.
MERCOLEDI' 26
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Installato divieti di sosta e ordinanze in Via XXV aprile per taglio erba, Piazza Buonamici per mercatini di Natale e Viale Don Bosco per lavori alla scuola
Cimitero di Dicomano acceso luce terra .
Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. (Finito montaggio serratura, portato in loco le due ante del cancello, fatto buco per arpione centrale nel cemento, saldato le cerniere basse sia a dx che a sx. Saldato tubolari e ganci ai lati dei supporti del telaio per fissaggio della rete e fatto diverse riprese di saldature in vari punti)
Sostituzione su scuolabus sia Ducato che Mercedes con orario 7.00 – 8.30, 13.30 – 15.00,16.00 – 17.30.
Eseguito Viaggio dalla draga e ritirato a Borgo San Lorenzo da fornitore ricambio per ape poker
Officina per sostituzione cuffia rotta all'ape poker, lavaggio del radiatore e dell'impianto frenante, ricostruzione con resina di piccola parte del paraurti
Alle scuole materne tolto e portato via alcune frasche del cedro del libano tagliate dalla ditta che esegue i lavori all'ingresso dell' edificio.
GIOVEDI' 27
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione su scuolabus sia Ducato che Mercedes con orario 7.00 – 8.30, 13.30 – 15.00,16.00 – 17.30.
Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. Portato con escavatore sasso e riempito lo scavo rimasto intorno al getto che sostiene il cancello



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Scuola materna giardino :portato via rami e frasche del cedro del libano tagliati dalla ditta (come ieri). Caricato cipresso e palo della luce tolti dalla ditta di cui sopra. Scaricato il tutto all'ex isola ecologica in più viaggi

Officina riparazione delle frecce dell'ape poker e affilatura motoseghe

Strada di Bricciana segato pianta secca (lasciata da una parte in loco) caduta in strada causa piogge insistenti e che ostacolava il passaggio dei veicoli

Viaggio a Vicchio per ordinare alberi di Natale

Alle scuole materne preso misure e acquistato viti/bulloni/rondelle per montaggio dei porta carta nei bagni

VENERDI' 28

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. Messo la rete ai due lati del cancello nuovo per riagganciarsi a quella già esistente in modo che il campo risulti definitivamente chiuso. Tolto con flessibile spranga in ferro messa sopra il telaio saldata provvisoriamente per la manovre di collocazione.

Via Bruciatoia incrocio con Via Fabbroni rimurato pali dei cartelli tolti dallo spartitraffico a seguito di atti vandalici , cartelli che erano stati buttati nel balzo sottostante.

Segato pezzo di ferro sporgente dal muro dell'ex isola ecologica vicino al Ponte della ferrovia

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale a terra, riparazione di 3 tombe in terra sprofondate e aggiunto sasso intorno nel 2 q a dx

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra.

SABATO 29

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Programma di lavori per la prossima settimana

Ufficio per lavori

Aggiunto divieti di sosta in Piazza Buonamici e messo divieto di sosta fronte lavanderia con specifica di "Stallo riservato alla Misericordia"

Con escavatore grande caricato camion bianco di terra

Cimitero di Contea con motocarretta portato terra all'interno in due punti precisi nel 1 q a dx e 2 q a sx. Inoltre risistemato 5 tombe di terra con aggiunta di terra sopra risistemando i cumuli e sasso intorno.

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato

Officina manutenzione escavatore terna (lavaggio parti meccaniche e ingrassaggio) Tolto pala e montaggio forche