



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Oggetto: PROGRAMMA DI LAVORI dipendenti esterni.

Con la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 12-01-2015 al 17-01-2015

LAVORI SVOLTI DAL 12-01-2015 al 17-01-2015
LUNEDI' 12
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Piazza Repubblica rimesso palo e cartelli: stop + direzione obbligatoria vialetto retro edicola. Messo palo lato dx edicola con cartello di divieto di sosta per il mercato del sabato mattina. Spostato il cartello della guardia medica (il palo è già in loco). Rimesso cartello incidenato sempre in Piazza Repubblica fronte ex misericordia (fermata sita)
Lavori svolti la settimana scorsa
Piazza Repubblica pulizia aiuole intorno al Monumento (tolto piante secche) ed iniziato vangatura
Parco Albereta raccolta carte e vuotare cestini
Centro diurno appartamento 2° piano montaggio staffe e fissaggio con resina
Cimitero di Dicomano modifica impianto elettrico loculi nuovi, per accensione due lampade
Cimitero di Dicomano finestra della cappella dei loculi (la finestra non chiude e i vetri si sono rotti) tolto la finestra e portata al magazzino, inizio lavori
Biblioteca, portato e montato piccoli arredi, ripreso impianto audio e riportato al magazzino
Scuole medie conteggio pannelli del controsoffitto da cambiare e ordinati, conteggio di quelli da imbiancare per acquistare materiale
MARTEDI' 13
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Piazza Repubblica vangato aiuole e strappato erbacce al suo interno
Divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino
Impianti sportivi nel Palazzetto iniziato il montaggio delle gomme sulla parte inferiore delle porte
Viaggio a Selvapiana per scarico legno e gomme
Continuato la finestra della Cappella loculi del Cimitero di Dicomano (incollata + morsetti + rifatto pezzi mancanti anta n° 1)
MERCOLEDI' 14
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Piazza Repubblica finito vangatura aiuole
Cimitero di Dicomano apertura loculo (tappo) e inserimento urna cineraria loculo in seonda fila 1° q a dx 1° piano lato Pieve
Impianti sportivi nel Palazzetto finito il montaggio delle gomme sulla parte inferiore delle porte
Parco Albereta tagliato mozzicone di albero piccolo fusto stroncato per atti vandalici, stesso discorso per alcuni rami bassi spezzati
Raccolto gatto morto incidenato inizio Via Sagginalese
Pulizia stanza della timbratura al magazzino, pulizia appartamento case polpolari.
Raccolta carta dagli uffici comunali
Centro diurno finito montaggio staffe appartamento 2° piano centro diurno
Viaggio a Borgo per ritiro escavatore Terna riparato e revisionato da officina autorizzata
GIOVEDI' 15
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione su scuolabus intera giornata



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Cimitero di Dicomano portato alzare elettrico dal magazzino e rimesso in funzione, piazzato in galleria per apertura loculo in V fila

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparato per funerale ore 10,45

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e fatto funerale in loculo

Appartamento case popolari continuato pulizia e svuotatura.

Viaggio con scuolabus Minerva da Renai per controllo sciassì e ruote

Continuato la finestra della Cappella loculi del Cimitero di Dicomano (incollata + morsetti + rifatto pezzi mancanti anta n° 2)

Messo divieti in Via Landucci per taglio erba siepi e pulizia domani

VENERDI' 16

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Tolto divieti di sosta da Via Provinciale a Contea e da Via Don Bosco a Dicomano

Taglio erba, taglio siepi, spalcatura piante e pulizia area verde in Via Landucci

Sopralluogo sotto al Ponte che si trova fra il cimitero e la chiesa di Corella per preparazione lavori di ristrutturazione esterna delle pietre cadute , in particolare lato sud del ponte

Appartamento case popolari continuato pulizia e svuotatura.

Continuato la finestra della Cappella loculi del Cimitero di Dicomano (rinforzata con staffe a elle entrambe le ante)

Sostituzione su scuolabus intera giornata

SABATO 17

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Programma di lavori per la prossima settimana

Scuole medie riparazione della cimasa della porta interna della biblioteca. Tolto il cartongesso ai bagni delle femmine sezione B e C e messo un pannello di compensato per creare uno stanzino per i custodi nello spazio rimasto fra i bagni di cui sopra e la biblioteca

Scuole elementari al piano terreno nella IV A e IV B steso e fissato su ogni vetro pellicola oscurante

Via Frittelli, stasatura esterna della bocca di lupo a fianco dei cassonetti, la bocca di lupo risulta piena e il pozzetto è situato sotto la campana del vetro

Messo ordinanze in Via Dante per montaggio cantiere via Dante Alighieri civici 39-41 e portato 2 transenne in Piazza Matteotti. Messo divieti di sosta e ordinanze per abbattimento alberature in Via Fabbri e nel parcheggio dietro al comune