

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

<b>LAVORI SVOLTI</b>
<b>05 LUNEDI'</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Cimitero di Contea: fatto n.1 esumazione ordinaria destinazione ossario. Vuotato i cestini e pulito.
Sopralluogo sulla ciclabile per controllo guadi
Copertura buca con catrame in Piazza della Repubblica di fronte al fontanello. Ripreso la ns pompa con motore a scoppio dalle scuole.
Tolto detriti sulla strada di Celle, tratto interessato dal Ponte al Metanodotto.
Delimitato area a Sieve per stoccaggio temporaneo di materiali provenienti dagli orti lungo il fiume .
Area cani raccolta carte + vuotato cestino e pulizia a fondo del Parco Albereta.
Piazza della Repubblica: raccolto residui del Carnevale e pulito vasche con retini.
Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e spazzato.
Raccolta carte giardini esterni area coop.
<b>06 MARTEDI'</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Acquistato e preparato materiali da lavoro per Isu + sopralluogo nelle Via Romana per controllo pavimentazione e tartarughe elettriche. Risulta una tartaruga da rimuovere vicino al Tabernacolo.
Portato Ignis all'ufficio scuola e ripresa a fine mattinata.
Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa.
Rimozione piccola frana sulla strada di S.Lucia. Ripreso segnaletica.
Pulizia straordinaria con Terna dei guadi sulla ciclabile. Ricreato pescaia a monte e stasato le griglie.
Cimitero di Contea: sostituito 3 lampade bruciate nel seminterrato.
Accordi per 2 funerali di domani.
Ex macelli: continuato a scartare le pareti esterne in legno.
Ex isola ecologica: iniziato pulizia all'interno differenziando i materiali.
Spostato arredi e iniziato imbiancatura stanza nell'edificio comunale
<b>07 MERCOLEDI'</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Cimitero di Contea: fatto 2 esumazioni ordinarie.. Ripreso l'escavatorino e riportato al cimitero di Dicomano.
Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Montato ponteggio elettrico e aperto loculo in quarta fila edificio K e preparato per altro funerale sempre nel pomeriggio.
Finito imbiancatura stanza edificio comunale ed iniziato ad imbiancare la stanza del centralino.
Ex macelli: continuato a scartare le pareti esterne in legno + collaborazione negli uffici per spostamento arredi.
Palazzetto: scale lato area fiera bestiame, rifermato pezzo di recinzione
Ape Porter montaggio bobina nuova
Iniziato supporto per proiettore per l'ufficio tecnico.
Messo segnaletica apposita su griglia rotta in Via Mazzini.
POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano: fatto funerale in terra e funerale in loculo
<b>08 GIOVEDI'</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Portato Ignis all'ufficio scuola e ripresa venerdì mattina.
Scaricato marmi dei lavori di ieri presso ex isola ecologica.

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

Ripreso bacheca restaurata da volontario associazione G.A.D a Piandratsi e riportata in Piazza della Repubblica vicino all'edicola.
Ritirato stampe (Camera /Senato) per postazioni elettorali, montaggio targhette e attaccato le stampe.
Edificio comunale: spostato arredi. Finito imbiancatura della stanza del centralino.
Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e pulito
Portato Ape Porter presso elettrauto per individuare guasto elettrico. Ritirato griglie presso fornitore edile.
Officina: sostituito prefiltro Terna.
Sostituito griglia rotta in Via Mazzini e ripreso segnaletica.
<b>09 VENERDI'</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Acquistato e preparato materiali da lavoro per Isu.
Scuole elementari: con elettricista per montaggio quadro elettrico e prese. A fine mattinata chiuso acqua (con pomello) a lavandino gocciolante nei bagni della scuola media al piano seminterrato a seguito di segnalazione del personale della scuola.
Riposizionamento di tutta la segnaletica per il Carnevale.
Cimitero di Contea: montaggio ponteggio e apertura loculo in quarta fila a sx della cappella e tumulazione di resti ossei mortali.
Ripreso dall'asilo nido a Contea proiettore e telo e riportato in biblioteca.
Ex macelli: continuato a scartare e a dare impregnate alle pareti esterne in legno. Riattaccato stecca di ferro.
Riparato le chiusure/aperture delle bacheche in Viale Gramsci, Stazione Dicomano e Piandratsi. Aggiustato anche le serrature di un armadio nell'ufficio scuola.
Officina: ricontrollato Renault Master in preparazione della revisione..
<b>10 SABATO</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Programma di lavori per la prossima settimana.
Distribuzione del compost al magazzino.
Viaggio presso officina autorizzata per revisione Renault Master con esito positivo.
Portato cestino in cemento all' Area verde.
Officina: sostituito lampada alla freccia Daily bianco
Eseguito lavori presso le scuole: fermare anta porta 2 B elementari. Sostituzione della cannella nel giardino di ingresso della materna. Collocazione pompa nello scannafosso con scarico acqua dentro ad un tubo di scarico delle acque piovane. Acquisto materiali per i lavori di cui sopra.
Copertura buche con catrame Via Garibaldi alta, Borghetto nuova lottizzazione.
Pareggiato banchina con catrame in Via Ettore Pinzani di fronte a S.Onofrio.
Lavori d'ufficio. Aggiornamento registri cimiteriali e aggiornamento schede Isu.
Collocazione di divieti di sosta alle quattro postazioni elettorali (Via Fabbri, Area coop, Via Fabbroni e Contea) per aggiungere 6 pannelli elettorali a postazione a partire da lunedì
<b>Domenica 11</b>
In servizio per terza domenica del carnevale. Portato cartellonistica, montato e smontato doppio senso di circolazione in Via Mazzini. Chiuso e riaperto strade e piazze.