

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 06-11-2017 al 11-11-2017
06 LUNEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Pulizia Parco Albereta + vuotato cestini. Pulizia area cani e limitrofe, svuotato il cestino.
Riportato asta per microfono a M.Z..
Accordi con A.E.R. per scarico guaina. Spostato guaina da Camion bianco a bancale al magazzino in attesa del ritiro.
Area COOP giardini interni, continuato la potatura degli arbusti e la pulizia di una vasca. Portato via potature.
Ripreso divieto di sosta da Piazza Trieste.
Tagliato e portato via pianta di fico all' ingresso della stazione di Dicomano accanto all'edificio sinistro.
Tagliato e portato via ributto non domestico su pianta (prunus) vialetto pedonale d'ingresso degli impianti sportivi.
Scalinata dell'area coop rifatto scalino rotto (lato cimitero) e livellato il marciapiede nel punto in cui si è formato un piccolo avvallamento (vicino allo studio del commercialista) tolto piastrelle, aggiunto rena, pareggiato e rimontato il tutto.
Palazzo Comunale: smontato un tavolo grande dagli uffici e portato al piano superiore.
Museo ripreso 6 panche e riportate agli impianti sportivi nel magazzino PD.
Smontato le parti in legno rimaste della panchina angolare, portata via sabato dal giardino di Via Pertini .
Viaggio a Borgo per ordinare un nuovo motorino di avviamento per lo scuolabus Ducato (ritirato nel pomeriggio da altro collega).
07 MARTEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' L.S.U..
Cimitero di Dicomano: vuotato tutti i cestini, pulito il bagno e spazzato il cimitero. Portato via i sacchi ottenuti
Cimitero di Dicomano rifacimento del piazzale all'ingresso del cimitero lato Pieve per impedire che detriti possano incastrarsi nel meccanismo del nuovo cancello. Abbassato piazzale e livellato utilizzando la Terna.
Rimurato cartello incidentato in Via Mazzini vicino agli ex macelli.
Officina: montaggio del nuovo motorino di avviamento sullo scuolabus Ducato. Smontato sospensione sx dell'ape porter (causa sterzo molto rigido), ingrassato la boccola e rimontata.
Scuole medie 1° piano preso accordi con le maestre per il montaggio delle ultime stecche + altri lavoretti.
08 MERCOLEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Officina: smontato sospensione dx dell'ape porter (causa sterzo molto rigido), ingrassato la boccola e rimontata.
Officina: riparazione dell'estrattore a molle. Pulizia dello snodo (parte posteriore) della Terna e individuato un punto in cui vi è perdita d' olio. Verniciatura con impregnante della panchina angolare di Via Pertini.
Area coop giardini interni: finito la potatura degli arbusti delle ultime due vasche. Portato via le potature.
Via Don Lino Checchi: potato siepe di alloro sull'incrocio e pulizia dell' area.
Accordi con A.E.R. per il ritiro del verde al magazzino.
Montato cartelli sui pali inerenti alle indicazioni per la ciclabile (Contea e Dicomano). Montato cartelli sui pali per le 3 postazioni velox; sopralluogo sui posti per concordare i punti di collocazione con il collega dell'ufficio tecnico.
Fatto fori e murato i 3 pali con relativi cartelli per indicazione della ciclabile dopo il Ponte di Celle.
09 GIOVEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Cimitero di Dicomano risistemazione di tutti i cumuli di terra delle tombe recenti del 1° q a dx nella seconda, nella terza, nella quarta e nella quinta fila, riportata terra dall'esterno (sprofondamenti e avvallamenti importanti a causa della pioggia). Riportata terra su una tomba sprofondata nel 1° q a dx, un'altra tomba nel 2° q a sx e un'altra tomba nel 2° q a dx. Riportata terra su tomba sprofondata nel quadro lato Pieve. Pareggiato i vialetti interessati e riportata sasso su di essi. Riportata sasso all'interno per i 2 funerali del pomeriggio.
Cimitero di Dicomano fatto 2 buche su due vialetti diversi per la concomitanza delle sepolture del pomeriggio. Tolto scala rotta dall'edificio "K" e messo scala recuperata provvisoriamente da altro edificio.
Cimitero di Dicomano, muretti interni vicini all'ingresso principale, dato velo dove era necessario.
Officina: manutenzione tosa-siepe e dato una mano di vernice sulle stecche della panchina di Via Pertini.
Accordi in ufficio per acquisto stecche per il Parco Albereta. Viaggio a Vicchio per ritiro delle stecche di cui sopra.
Museo: collaborazione per spostamento referti.
POMERIGGIO:
Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di N.C. Arrivo ore 15.15.
Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di R.N. Arrivo ore 15.45.
10 VENERDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Cimitero di Contea aggiunto terra su tutte le ultime sepolture sprofondate (7) del 1° q a sx e rimesso sasso nei vialetti. Vuotato i cestini e pulito con soffiatore.
Sistemazione della viabilità a Montalloro, restringimento della strada con transenne in linea, birilli e segnali riflettenti, cartelli adeguati da entrambi i lati (come da schema consegnato dall'ufficio tecnico).
Raccolta carte e pulizia Parco Albereta, Via Mazzini e parcheggi degli impianti sportivi.
Viaggio dal saldatore per visione dei lavori di riparazione della scala rotta del cimitero di Dicomano. Per ora la scala è stata riportata e scaricata al magazzino comunale.
Viaggio alla falegnameria R. per tagliare a metà le assi ritirate ieri a Vicchio.
Officina: seconda mano di vernice sulle assi per la panchina angolare di Via Pertini e iniziato il rimontaggio.
Fatto buche e murato i pali con cartelli per il velook, di cui: 2 a Contea, 1 al Borghetto e 2 in Via Veneto dove il cartello è stato montato su palo già esistente.
Installato 2 divieti di sosta con ordinanza in Piazza Trieste.
Ritirato i copri-termosifoni della scuola dalle scale dell'edificio comunale.
11 SABATO
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Scuole elementari al piano terreno montaggio di due copri-termosifoni. Smontaggio di 5 attaccapanni nella parte vecchia con rimontaggio alle medie al 1° piano. Stasato lavandino vicino alle classi seconde. Sostituito staffe e messo in sicurezza lavandino delle scuole medie al piano terreno bagno dei maschi. Controllato scarichi dei lavandini nei bagni al 1° piano scuola nuova, visione nuovi lavori con responsabile.. Di cui scritta in legno sulla terrazza sopra la materna da risistemare....muro da ritinteggiare all'ingresso delle elementari ...varie. Scuole Medie:Imbiancatura/copertura delle scritte all'ingresso. 1° piano classe IV fermato con fascette le tapparelle rotte. Rifermato la rete ombreggiante dietro la cucina e portato via quella in esubero. Resoconto con assessore e geometra dei lavori eseguiti e verificato altre segnalazioni.
Officina: costruzione staffe di cui sopra e finito il montaggio della panchina di Via Pertini e riportata nel giardino
Officina: iniziato piallatura e carteggiatura delle assi per la pista del Parco Albereta
Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. Portato via i sacchi nu ottenuti dalla pulizia. acceso luce loculo 1° piano
Incontro con i familiari per accoglienza urna alla fine della prossima settimana presso il Cimitero di Dicomano

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Sopralluogo agli impianti sportivi vecchi per manutenzione edificio e colloquio con i muratori che stanno costruendo l'edificio privato vicino all'ingresso del Parco Albereta per la collaborazione nel ripristino dell'avvallamento ex scarico camper

Programma di lavori per la prossima settimana