

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

|   |
|---|
| <b>LAVORI SVOLTI DAL 06-03-2017 al 11-03-2017</b>   |
| <b>06 LUNEDI'</b>   |
| Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.  |
| Riparato avvolgibile in I^A elementari, controllo luci e sostituito 2 neon. Riparazione avvolgibile in V^C..  |
| Portato carrellino alle scuole elementari .   |
| Sopralluogo ciclabile per guado con semaforo rosso (inizio mattinata) e presenza di acqua sopra di esso (si passa con difficoltà).  |
| Copertura scritte/simboli offensivi e altro sui muri di Via Bruciatoina fra i 2 ponti ( Statale 67 e Battisti) in prossimità del Tabernacolo e vicino al Ponte di Via Cesare Battisti. Precedentemente sono state ricoperti simboli offensivi sempre in Via Bruciatoina ma sul muro dell'ex isola ecologica.  |
| Officina: Sostituito spazzola scuolabus Mercedes. Fissato definitivamente il palo sul plinto di cemento su cui è stato già lavorato la settimana scorsa (destinazione incrocio Piazza Buonamici di fronte alla postazione Aer) e rimontato su di esso tutti i segnali (mercatino, dare precedenza, coop).   |
| Sopralluogo ciclabile per guado con semaforo rosso e segnalatore acustico (fine mattinata) e presenza di acqua sopra di esso (si passa sempre con difficoltà) appena diminuisce l'acqua che arriva dal fosso è necessario intervenire per pulire griglie e pescaia a monte.   |
| Portato la terna su strada di Corella e a fine lavori riportata al magazzino.   |
| Strada di Corella sterro straordinario della fossetta tratto di circa 10 mt per incanalare l'acqua correttamente località Campoiti e sterro straordinario di circa 8 mt a mano sull'incrocio che conduce alla località Aia. Segnalato a Pubbliacqua la presenza di pozze d'acqua sulla strada, acqua che non proviene dalla fossetta.   |
| Lavori svolti la settimana scorsa.  |
| Ripreso 2 dossi e birilli da Piazza Repubblica (utilizzati per la giostra).   |
| Cimitero di Corella vuotato cestini, spazzato e controllato nuovamente a seguito di segnalazioni il funzionamento delle luci nei loculi che risulta essere ok. Sostituito alcune lampade bruciate.  |
| Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali edili di cui: cemento per continuare cimasa al magazzino, lapidi per manutenzioni, ferro, assi e cemento per manutenzione straordinaria del muro di recinzione dell' ex isola ecologica + corrugato da interrare per conclusione di una fossetta non finita all'ingresso della Nuova Ciclabile lato Contea di fronte alla sbarra. |
| <b>07 MARTEDI'</b>  |
| Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + Isu.  |
| Muro di recinzione dell'ex isola ecologica: iniziato ristrutturazione dello stesso nei due pezzi fra due colonne in cemento e che risulta essersi indebolito a confine con Via Bruciatoina. Fatto due scavi dalla parte interna e collocato al suo interno due grossi pali in ferro ancorati sul fondo da ferri a stella saldati sopra di essi e tra loro.                              |
| Viaggio a San Piero per approvvigionamento sabbia per lavori al muro degli ex macelli. Al ritorno ritiro materiale a Borgo.   |
| Ricerca nei magazzini della cartellonistica richiesta dalla Polizia Municipale per variazioni sulla segnaletica (Piazza Trieste, Via Dante, Montalloro, Matteotti, Mazzini ecc...) fatto elenco di quella mancante e consegnato all'ufficio per nuovo ordine .  |
| Altro sopralluogo su strada di Bricciana per 2 segnalazioni: 1 di pianta caduta di fronte all'abitazione B., collocato un cartello, poi collocato altro cartello in prossimità del ponte quello vicino alla postazione Aer al quale' stato tolto cimasa e pietre (atti vandalici), buttate giù di sotto nel fosso .   |
| Sterro in Via Bruciatoina pulizia della banchina manualmente per circa 10 mt nel tratto fra Via Mazzini e Via Vittoria. Ritrovato e pulito il pozzetto con la griglia che adesso funziona regolarmente.   |
| Pulizia del Parco Albereta, vuotato cestini piu' Area cani, raccolta carte e vuotato cestino.   |
| Cimitero di Contea vuotato cestini e portato terra. Aggiunto terra su 2 tombe sprofondate nel 1° q a sx.  |
| Cimitero di Frascole vuotato il cestino .   |

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

|  |
|--|
| Strada di Frascole controllo frana del muro di proprietà C. che risulta essere già segnalata dal proprietario e riapertura della fossetta manualmente nel tratto fra il civico 14 e 16.  |
| Strada della Tinaia incrocio con Via Romana ripulito manualmente dalla foglie piccoli pezzi della fossetta per togliere l'acqua dalla strada.  |
| <b>08 MERCOLEDI'</b>   |
| Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.  |
| Muro di recinzione dell'ex isola ecologica: continuato la ristrutturazione   |
| Magazzino comunale : tolto assi della cimasa gettata la settimana scorsa riarmato fatto cemento e gettato l'ultimo pezzo.  |
| Strada di Bricciana, muro segnalato ieri vicino alla postazione Aer , messo 3 transenne ancorate e fermate su pezzi di tondino tagliato a misura, ripreso cartelli. Tagliato piccola pianta secca su strada fronte abitazione B. segnalata ieri . Lasciato il cartello per segnalare chiavica sprovvista di colonnino che dovrà essere rimesso.  |
| Caricato l' escavatorino dal Cimitero di Dicomano e riportato a fine lavori di cui sotto.  |
| Pulizia della pescaia del guado sulla Nuova Ciclabile (con semaforo) tolto detriti a monte e ripulito le tre griglie sopra di esso. Purtroppo l'afflusso dell'acqua del fosso è ancora tale da impedire il funzionamento del segnalatore acustico che risulta essere molto rumoroso come segnalato da diversi passanti e specialmente durante la notte, viene avvertito dalle abitazioni limitrofe e oltre. Dopo aver contattato l'ufficio e il tecnico che lo ha montato lo abbiamo spento temporaneamente in attesa che il tecnico stesso venga a diminuire il volume. |
| Sopralluogo in Via Garibaldi per acqua proveniente dal pozzetto collegato alla griglia all'inizio di Via dell'Erta che necessita di essere pulita.   |
| <b>09 GIOVEDI'</b>   |
| Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' Isu.   |
| Cimitero di Dicomano apertura ossario, pulizia cimitero solo alcuni punti e preparato per accoglienza di resti ossei mortali ore 11.00.  |
| Via Garibaldi incrocio con Via dell'Erta pulizia da terra e detriti della griglia che attraversa l'incrocio e del pozzetto a fianco.   |
| Stanza generica P.V., continuato montaggio di canalette per i lavori di miglioramento dell' impianto elettrico .   |
| Cimitero di Dicomano tumulazione di resti ossei mortali in ossario provenienti dal Cimitero del Comune di Sesto.   |
| Caricato segnali con plinto in cemento e scaricati in Piazza Buonamici sull'incrocio di fronte alla postazione Aer.  |
| Fatto foro di contenimento del plinto con martellino, fatto cemento, posizionato il plinto con i cartelli e murato.  |
| Visite mediche .   |
| Officina: iniziato la modifica della pala piccola per l' escavatorino .  |
| Scuola materna con geometra e assessore sopralluogo sul tetto e sulla terrazza per nuove infiltrazioni.  |
| Programmato nuove esumazioni al Cimitero di Dicomano e consegnato elenco all'ufficio per contattare le famiglie.   |
| Strada di Bricciana segnalato con cartelli presenza di mota al centro della strada nel tratto fra il bivio della Villa e quello di S.Margherita.   |
| <b>10 VENERDI'</b>   |
| Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.  |
| Piazza Repubblica pulizia delle vasche.  |
| Strada di Bricciana nuovo controllo della presenza di mota al centro della strada segnalato ieri con cartelli, nel tratto fra il bivio la Villa e il bivio di S.Margherita.  |
| Stanza generica al magazzino continuato il montaggio del soppalco.   |
| Viaggio di ghiaia per strada di S.Lucia per il tratto prima del Monumento in prossimità delle villette.  |

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

|  |
|--|
| Fatto disegno del parapetto stanza generica P.V. e approvvigionamento ferro presso fornitore. Iniziato costruzione del parapetto.  |
| <b>11 SABATO</b>   |
| Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' lsu.   |
| Distribuzione del compost al magazzino.  |
| Scuola materna sostituzione di 2 attaccapanni rotti e messo stecche al muro nell'aula rossa.   |
| Officina: finito le modifiche sulla benna piccola dell' escavatorino (tolto i denti e rifatto il filo).  |
| Officina: iniziato assemblaggio parapetto stanza generica P.   |
| Steso ghiaia approvvigionata ieri + pulizia di piccoli tratti di fossetta nei punti limitrofi al pezzo dove è stato steso il sasso.  |
| Strada di Bricciana tolto mota al centro della strada (nel punto segnalato giovedì) e aggiunto al suo posto sasso e stabilizzato, ripulito pezzetti di fossette limitrofe piu' fatto qualche risciacquo. |
| Pulizia del Parco Albereta.  |
| Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato.   |
| Iniziato il montaggio delle canalette per un impianto elettrico definitivo nella Cappellina al cimitero di Dicomano dei loculi ex provvisori diventati definitivi.                                       |
| Stanza generica P.V. al magazzino continuato montaggio di canalette per i lavori di miglioramento dell' impianto elettrico .   |