



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 08-08-2016 al 13-08-2016
LUNEDI' 08
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e ripulitura dei cestini.
Finito di ancorare la rete di recinzione del vecchio campo sportivo (montaggio iniziato la settimana scorsa) e lasciato un pezzo di rete mobile (tipo cancelletto) per poter entrare nel campo sportivo con automezzo od altro.
Collaborazione con volontari richiedenti asilo per muratura pali della recinzione dell'area cani.
Ripreso 2 divieti di sosta da Piazza Repubblica.
Sostituzione della pompa sullo escavatorino nel cimitero di Dicomano ed affissioni nello stesso di alcune normative del regolamento; cambiamento lampade votive segnalate.
Tolto cestino urtato da auto in Piazza Buonamici e installazione di uno nuovo.
Sostituzione di 4 schede delle telecamere AER posizionate in: Piazza Buonamici, Via Mazzini, Piandratsi e Celle in collaborazione con la Polizia Municipale.
MARTEDI' 09
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Trasferita a Vicchio per acquisto materiali per lavori di imbiancatura e di riprese su intonaco e varie alle scuole.
Scavi Etruschi ripreso sedie e riportate in magazzino ed in sala del consiglio, ripreso impianti audio ed eseguito rimessaggio, smontaggio parziale dell'illuminazione provvisoria, ripreso prolunghe, ripreso scala. Tolti i sacchi NU da buttare e scaricati al magazzino.
Inizio lavori di riprese di intonaco e di imbiancatura alla sala mensa delle scuole. Copertura con vernice bianca (prima mano delle pareti sopra la balza e iniziato l'imbiancatura delle colonne in grigio). Collocazione di 2 divieti di sosta inizio Via Dante.
Preso pesi, catene e ganci dagli impianti sportivi e riportati in magazzino.
Ripreso palco e pedane dagli impianti sportivi con rimessaggio al magazzino (+ traspallet).
Consegnato e ritirato a fine mattinata materiali da lavoro per taglio erba ai cacciatori/volontari per terminare la falciatura lungo i bordi della nuova pista ciclabile.
MERCOLEDI' 10
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Proseguimento dei lavori per la realizzazione dell'area cani in collaborazione con volontari richiedenti asilo Coop.Cristoforo e muratura pali.
Pulizia Parco Albereta e ripulitura dei cestini.
Cimitero di Dicomano prove con escavatore per le prossime sepolture ed esecuzione di una buca non in linea per l'utilizzo dello spazio rimasto nel 3° q a dx; sopralluogo con assessori.
Cimitero di Dicomano vuotatura cestini ed inaffiatura di tutte le fioriere, pulito il bagno. Rimurato pezzo di cordolo nel 3° q a dx che delimita il Monumento ai caduti.
Tappate buche Via Veneto fronte civico 40 e limitrofe e Via Fabbri dietro al Palazzo comunale stalli lungo la strada.
Officina: eseguite le staffe e le piastrine per il corrimano delle scuola media che dovrà essere invertito.
Lavoretti di riparazione alla scuola materna tra i quali: sostituzione del fermo del cancellino d'ingresso e manutenzione alle porte delle aule.
GIOVEDI' 11
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Trasferita a Vicchio per acquisto materiali (tubi per l'acqua) per la realizzazione dell'area cani.
Area cani: fatto la rampa di accesso lato parcheggio del campo sportivo nuovo e iniziato a fare



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

fossette per il passaggio dei tubi dell'acqua.
Viaggio al magazzino comunale di Londa per il ritiro dell'escavatorino di loro proprietà per i lavori nell'area cani:
Cimitero di Contea riapertura ossario a dx del cancello M.L. su richiesta dei familiari e spostata la muratura verso l'interno per montaggio marmo incassato.
Cimitero di Contea verifica lampade votive con sostituzioni per segnalazioni e vuotatura dei cestini.
Proseguiti i lavori d'imbiancatura sulle colonne della sala mensa.
Iniziati i lavori per invertire corrimano alle scuole medie(scale fra il piano terreno e il seminterrato) smontaggio del corrimano e portato in officina.
Sopralluogo al centro diurno per il portone d'ingresso che risulta essere senza serratura; comunicato all'ufficio.
Officina: iniziato a saldare le staffe e le piastrine e prima verniciatura sul corrimano da invertire.
VENERDI' 12
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Pulizia Parco Albereta e vuotatura dei cestini; tolta la panchina distrutta per atti vandalici.
Piazza Repubblica taglio erba e pulizia comprese rifiniture e aiuole sul retro dell'edicola.
Scaricato escavatorino area cani.
Proseguiti i lavori per le fosse ed inserimento tubi dell'acqua con montaggio degli stessi e coperture. Ripreso l'escavatorino a fine mattinata..
Officina: continuato lavori sul corrimano e seconda mano di vernice
Viaggio a Londa presso il comune per consegna manifesti.
Piazza Repubblica sostituzione della cannella al fontanello vicino all'edicola con modifiche .
Cimitero di Dicomano controllato il cancello d'ingresso che rimane aperto a causa di atti vandalici. Raddrizzata l'antenna.
13 SABATO
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Falciatura dell' erba e pulizia nel cimitero di Contea
Programma di lavori per la prossima settimana
Cimitero di Corella vuotatura dei cestini e pulizia a fondo con soffiatore. Controllo e sostituzione delle lampade votive bruciate. Pulizia della cappella che risulta essere molto sporca a causa dell'intonaco che si sbriciola.
Corella su segnalazione, sostituzione della cannella del fontanello dopo il centro abitato.
Cimitero di Dicomano ricontrollo del meccanismo del cancello che a causa di atti vandalici non chiude ancora bene.
Finita l' imbiancatura delle colonne della mensa e iniziata la prima balza.
Officina: continuato smontaggio della panchina rotta all'albereta e iniziato manutenzione su Renault Kangoo.
Distribuzione del compost al magazzino.
Area cani: montaggio e creazione del fontanello con pozzetto ed attacchi, proseguito l' interramento del tubo dell'acqua.