

COMUNE DI DICOMANO
Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 2020.

LUNEDÌ 10

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Parco Albereta pulizia più vuotato i cestini.

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito.

Via Dante Alighieri/Piazza Buonamici sostituito e adeguato le stampe delle ordinanze sui divieti per il mercatino della terza domenica

Piazza Repubblica pulizia vasche e aiuole, riposizionato i divieti di sosta.

Edificio comunale: Portato faldoni da uno degli uffici della ragioneria al mezzanino.

Cimitero di Frascole vuotato cestino.

Continuato i lavori per adeguare recinzione del giardino dell'asilo di Dicomano (sbarre).

Viaggio da fornitore autoriscambi per ritirare materiali ordinati.

Viaggio da officina autorizzata per riprendere scuolabus Mercedes riparato

Scuole elementari nuova stanza coc e aula di pittura adiacente. Rimurato le tracce, fatto il velo sulla stessa parete da entrambi i lati e attaccato piastrelle sopra il lavello dal lato dell'aula di pittura.

Consegnato battiasfalto al capocantiere del comune di Londa.

Recuperato da Piazza Repubblica (aiuola laterale lato asl) palo e cartello stradale incidentato completo di plinto e portato in officina per modifiche.

Autorimessa: pulizia interna del camion Renault Master.

MARTEDÌ 11

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Sopralluogo alle scuole elementari nella mensa della materna. Preso le misure per oscurare alcune finestre. Ordinato pellicola oscurante.

Officina: manutenzione Kangoo di cui: sistemato tendi - cinghia e ritirato cinghia.

Continuato i lavori per adeguare recinzione del giardino dell'asilo di Dicomano (sbarre).

Collocato divieti di sosta in Via Veneto per tigli da abbattere giovedì.

Tolto piccione morto dalle scalette dell'area coop a seguito di segnalazione.

Sopralluogo strada Vivaio/Vallodole e ciclabile per dare indicazioni al fornitore di sasso per lo scarico dello stesso.

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini.

Piazza Buonamici finito di potare i rosi più tolto erbacce.

Via San Biagio, inizio strada lato sx raddrizzato palo con cartello della spazzatrice incidentato da ignoti.

Cancello del giardino della materna, raddrizzato i sostegni che sono stati piegati da ignoti.

Raddrizzato palo con cartello nel parcheggio degli ex macelli vicino allo stop.

Piazza Repubblica rimesso palo con cartello di divieto di accesso aiuola laterale di fronte alla asl e sostituzione divieto di accesso

MERCOLEDÌ 12

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Giardini interni dell'area coop taglio erba, taglio arbusti siepi e pulizia a fondo sia dei giardini a raso che quelli nelle vasche in cemento e dai vialetti.

Cimitero di Contea sopralluogo per verifica loculo per successiva tumulazione di urna cineraria.

Officina: causa rottura del vetro dx pulizia a fondo Porter.

GIOVEDÌ 13

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Magazzino iniziato i lavori per mettere il cancello all'ingresso del magazzino, fatto scavo lato condomini inserito colonna (lungarina in ferro) ancorata e murata. Dall'altro lato invece saldato un pezzo di lungarina su quella già esistente.

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali.

Officina: sostituito temporaneamente vetro rotto del Porter con plastica trasparente.

Strada di S.Lucia finito copertura buche con stabilizzato.

Riordino segnaletica arrivata ieri.

Piazza Repubblica coperto buca

Via Bruciatoia integrato con sasso il tratto dal Ponte di Via Cesare Battisti al ponte della statale 67, vuotato cestino più pulizia limitrofe.

Officina: tagliato piccoli pezzi di plexiglass per autovelox.

VENERDÌ 14

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Piazza Repubblica angolo edificio comunale lato asl, rialzato griglia.

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali.

Cimitero di Contea apertura loculo per inserimento di urna. Tumulazione.

Strada di Corella collaborato con ditta autospurghi e stasato tubo in fossetta di fronte all'abetina, fatto tentativo di stasare l'uscita della chiavica dentro l'abetina (non risolto).

Strada di Bricciana collaborato con ditta autospurghi (per segnaletica e intervento con Terna più camion per sterro in prossimità della chiavica sull'incrocio con Poggio a Valle).

Finito i lavori per adeguare recinzione del giardino dell'asilo di Dicomano (sbarre). Iniziato verniciatura dato sottofondo.

Ripreso 2 divieti di sosta da Via Veneto a fine lavori (lasciati 2 per lavori da terminare).

SABATO 15

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Programma di lavori per la prossima settimana.

Giardino scuole tagliato e portato via arbusti rimasti di cui sambuco e fico (lato medie).

Edificio comunale spostato armadio e arredi stanza dell'assistente sociale.

Area cani di Dicomano vuotato cestino e pulito.

Ex macelli fatto prove allarme , pulizia delle docce tetto parte nuova, spazzato e dato materiale apposito nei punti in cui la carta catramata si è rialzata

Preparato segnaletica per il carnevale di domani.

Magazzino comunale continuato i lavori per montare cancello di ingresso al magazzino (saldato le cerniere e montato ante sulle colonne).

DOMENICA 16

In servizio per Carnevale.