

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 11-02-2019 al 17-02-2019
LUNEDI' 11
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere .
Cimitero di Dicomano consegnato ai familiari i R.o.m per cremazione.
Imbustato tutte le stampe delle ordinanze per svolgimento Carnevale e del mercatino terza domenica e iniziato la collocazione dei divieti di sosta in Via Dante, Piazza Buonamici, Via Bruciattoa, Piazza Matteotti, Via Mazzini e 4 stalli park retro comune.
Collocazione dei divieti di sosta piu affissione ordinanze nella piazzetta traversa di Via Veneto per manutenzione sul verde.
Collocazione divieti di sosta piu affissione ordinanze in Via Veneto di fronte all'incrocio con Via Don Lino per manutenzione della zanella con catrame.
Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nuovo contratto edificio R.
Ufficio P.M e altri uffici nell'edificio comunale: lavoretti vari, sistemato prese e ciabatte, fatto alcuni spostamenti delle scrivanie. Tolto scrivania dall'ufficio p.m e dall'ufficio della ragioneria, sostituito scrivania al centralino, portato 1 scrivania in biblioteca e 1 rotta portata al magazzino per ritiro AER. Spostato faldoni dall'ufficio del ragioniere al mezzanino
Ripreso 2 tavoli e 4 sedie dalla sala antistante la sala del consiglio.
Pulizia cartelli da rimontare sulla ss 67 dopo il Carbonile.
MARTEDI' 12
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere .
Parco Albereta di Dicomano pulizia piu vuotato cestini.
Cimitero di Contea vuotato i cestini .
Albereta di Contea vuotato i cestini compreso quello dell' area cani.
Area cani di Dicomano pulizia piu vuotato cestino.
Vuotato cestino in Via Bruciattoa e iniziato pulizia straordinaria fra i 2 ponti all'ingresso del fiume.
Officina: finito di fermare il paraurti posteriore al camion Daily bianco.
Montato palco in Piazza Repubblica
Biblioteca aggiustato serratura porta d' ingresso alla saletta antistante i bagni .
Scuola materna sopralluogo per visione della porta d'ingresso che non apre bene e del malfunzionamento dell'orologio della campanella (è necessario intervento dell'elettricista).
Collocazione delle transenne e segnaletica in preparazione alle sfilate del carnevale.
MERCOLEDI' 13
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere .
Cimitero di Dicomano riapertura n. 2 ossari per tumulazione urne cinerarie e r.o.m.
Incontro con assessore per aggiornamento lavori.
Aggiornamento file manifesti per fiera.
Sistemazione zanella con catrame in Via Veneto di fronte all'incrocio con Via Don Lino.
Copertura buche con catrame in Via Cesare Battisti.
Impianti sportivi rimurato 2 pali della recinzione sotto alle tribune.
Sopralluogo in Via San Biagio per vedere il dosso da togliere
Officina: marcatura dei 15 sacchi per fermare i divieti di sosta.
Riparato porta d'ingresso della scuola materna visionata ieri.
Recuperato Renault Twingo rimasta ferma in Piazza Repubblica e portata in officina per manutenzione

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

GIOVEDI' 14

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere .

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa .

Officina: iniziato a riempire con sabbia fine 6 sacchi per fermare i divieti di sosta.

Via San Biagio tolto il primo dosso

Portato 20 sedie all'asilo nido di Contea.

Piazzetta traversa di Via Veneto , taglio erba e pulizia, segato pianta da frutto secca e potatura di altre 3 .

VENERDI' 15

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Collocazione dei divieti di sosta piu ordinanze per il Carnevale in Piazza Repubblica

Portato scala sul palco in Piazza Repubblica piu piccola prolunga per il Carnevale.

Portato altre sedie all'asilo nido di Contea prese dalla sala del consiglio e dal museo.

Albereta di Contea sostituzione della cannella al fontanello dell'area cani rotta a causa del ghiaccio.

Spostato auto elettrica, verifica cestino sfondato in Via Gramsci, controllo stabilita segnali verticali piegati/incidentati in Via Nazionale, Via S.Biagio, Park stazione, portato via frasche a terra dal giardino di Via Nazionale.

Lavori d'ufficio al magazzino piu rinvasato pianta da interni e riconsegnata all'ufficio scuola.

Convergenza Ape Porter

Ritirato dalla falegnameria stecche per panchine .

Ritirato sacchi di sabbia da fornitore a Vicchio.

16 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere .

Programma di lavori per la prossima settimana.

Piazzetta traversa di Via Veneto , finito potatura dell'ultima pianta da frutto

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni e spazzato.

Edificio comunale vuotato cestini carta dagli uffici nel contenitore apposito.

Magazzino comunale spazzato stanza della timbratura.

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria di salma poi trasferita a cremazione su richiesta dei parenti.

Stoccaggio dei rifiuti cimiteriali ottenuti. Pulizia zona interessata e attrezzature utilizzate per estumulazione

Preparazione cartelli e birilli per doppio senso di circolazione straordinario per il carnevale.

Asilo nido di Contea ripreso sedie di proprieta comunale, cassa audio, prolunghe e proiettore.

Officina: finito di riempire con sabbia fine i sacchi rimasti per fermare i divieti di sosta

Scuolabus Mercedes, ricerca del guasto, chiamato elettrauto, atteso e collaborato nella riparazione dello stesso.

Officina: manutenzione e affilatura motosega piccola e potatore.

DOMENICA 17

Pomeriggio: in servizio per collaborazione nella viabilita (montaggio/smontaggio del doppio senso in Via Mazzini) in occasione del Carnevale