

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 12-12-2016 al 17-12-2016
LUNEDÌ 12
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Cimitero di Dicomano : portato l'escavatorino e fatto 2 esumazioni ordinarie destinazione in loculo e in ossario. Scarico inerti ex isola ecologica.
Portato 3 tavoli per pc dagli ex macelli alla biblioteca.
Via Mazzini : rimesso tutori e rinterrato parzialmente pianto alta fusto incidentata.
Lavori d'ufficio: (di cui: aggiornamenti per esumazioni, ritiro inerti, segnalazioni).
MARTEDÌ 13
Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Corso per preposto intera giornata 9 – 17 presso il Palazzo Comunale.
Preparazione per saggi alle scuole medie, (in alcuni casi viene tolto solo l'intonaco in altri casi si ricerca il tipo di armatura utilizzata sempre seguendo gli schemi consegnati) in particolare i saggi sono da eseguire : - 1 nello spogliatoio della palestra - 1 nella stanza della caldaia della palestra - 1 all'ingresso della palestra - 1 nel corridoio di collegamento fra la scuola media e la palestra. Nella parte esterna della scuola sono da eseguire : n° 5 sotto al tunnel di collegamento fra la scuola media e la palestra .
Viaggio a Pontassieve per ritiro 3 cassette per resti ossei
Collocazione di 2 divieti di sosta in Piazza Repubblica a fianco dell'edicola per continuare i lavori inerenti all'inaugurazione del defibrillatore.
MERCOLEDÌ 14
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Cimitero di Dicomano : fatto 2 esumazioni ordinarie: la prima non andata a buon fine e la seconda destinazione ossario. Scarico inerti ex isola ecologica.
Volontari richiedenti raccolta carte giardini pubblici + scuole e giro a piedi (Via Romana, Via Don Lino, Via Veneto, Impianti sportivi, Via Bruciatoia...).
Portato i sacchi vuoti per i lavori di cui sopra ripreso, a fine mattinata, i sacchi pieni ottenuti .
Piazza Buonamici ripreso tutti i materiali utilizzati per la recinzione degli asini con scarico al magazzino dell' ex isola ecologica. Ripreso i pesi con scarico al magazzino. Spazzato e portato via paglia.
Portato 2 transenne in Piazza Repubblica fronte A.S.L..
Viaggio da fornitore a Vicchio e da fornitore a Borgo .
GIOVEDÌ 15
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Cimitero di Contea vuotato cestini e pulizia a fondo con soffiatore per la presenza di tante foglie. Acceso luce loculo in cappella.
Incontro con assessore e sindaco, sopralluogo a Contea per una serie di lavori in Via San Biagio da mettere in programma. (Riprese sui marciapiedi, livellare marciapiede a blocchetti, verniciatura delle ringhiere, abbassare parte di siepe di alloro, risistemare recinzione al campino in Via Cecchini ed al cimitero).
Cimitero di Dicomano acceso luce ossario nel 3° q a sx..
Ripreso 2 divieti di sosta da Via Dante Alighieri e sostituito l'ordinanza su quello lasciato all'inizio della strada (mercatino).

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Piazza Repubblica : lavori vari di abbellimento a fianco dell'edicola per inaugurazione del defibrillatore di domenica prossima. Tolto bacheca in ferro (pubblicità) che si trovava nell'aiuola dietro all'edicola vicino al taglio. Tolto la terra in eccesso e tagliato ferri sporgenti. Livellato aiuola e rimesso sasso. Aggiunto sasso anche nello spazio intorno alla soletta di appoggio del defibrillatore.
Ripreso alcune transenne da Piazza Buonamici e riportate al magazzino.
16/12/16
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere .
Cimitero di Dicomano fatto 1 esumazioni ordinaria destinazione provvisoria in cappella. Scarico inerti ex isola ecologica. Pulizia materiali utilizzati .
Volontari richiedenti asilo spazzato a fondo il cimitero di Dicomano compreso quadri e scale , vuotatura dei bidoni Pulizia giardini area coop, parco albereta e area cani.
Portato 2 divieti di sosta in Via Nazario Sauro e sostituito ordinanze su i 2 cartelli in Piazza Repubblica (per inaugurazione del defibrillatore).
Scuole elementari bagno al piano terreno. Individuato perdita, chiuso acqua e asciugato.
17 SABATO
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere .
Programma di lavori per lavori per la prossima settimana
Cimitero di Dicomano tumulazione di resti ossei mortali in loculo già in uso .
Sopralluogo in Via San Biagio a Contea fronte civico 60 per indicare il marciapiede a blocchetti da livellare ed i lavori al campino di Contea da svolgere la settimana prossima. Sopralluogo al giardino di Piandratì per segnalazione foglie da portare via ed cimitero di Frascole per pulizia.
Officina: preparazione scavatore Terna per operatori del Comune di Londa che hanno fatto richiesta e vengono a ritirarla lunedì. Tolto benna grande e messo quella piccola. Montaggio dei denti sulla benna piccola.
Scuole elementari piano terreno, non è possibile riparare il bagno dove abbiamo chiuso l'acqua il giorno precedente (ci sono operai di ditta privata a fare le riprese sul soffitto) . Altri lavori di cui: tappato con silicone dei buchi su una parte all'altezza del pavimento nella mensa della scuola materna e messo con silicone dei paraspigoli sulla cassetta antincendio al piano terreno nel corridoio di uscita per i ragazzi trasportati con lo scuolabus.