

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

<b>AVORI SVOLTI DAL 13-03-2017 al 18-03-2017</b>
<b>13 LUNEDI'</b>
Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Programma di lavori di questa settimana.
Installato divieti di sosta e ordinanze per sfalcio dell'erba in Via Pertini (parcheggio) e Via XXV Aprile.
Finito assemblaggio del parapetto stanza generica P.V., piu' data prima mano di vernice allo stesso..
Accordi per i funerali in terra di domani pomeriggio.
Assistenza Protek per manutenzione allarme al magazzino.
Nuova Ciclabile fatto fossetta di circa 10 mt ed inserimento di tubo corrugato di fronte alla sbarra d'ingresso lato Contea per collegamento della fossetta a monte con lo sbocco sul fiume. Livellato il lavoro con stabilizzato.
Scuole medie portato e montato trabattello per elettricista nell' aula magna per lavori di manutenzione sul proiettore. Ripreso trabattello a fine lavori .
Disarmato muro al magazzino e continuato lavori stanza generica P.V..
<b>14 MARTEDI'</b>
Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Cimitero di Dicomano fatto 2 buche e preparato per i funerali del pomeriggio. Tagliato erba e pulito aiuola all'ingresso, coperto le buche con terriccio presenti nell'aiuola . Pulito a fondo bagno. Aggiunto terra sopra ai cumuli delle tombe recenti e ad alcune di esse aggiunto sassolini intorno. Portato sasso dall'esterno all'interno con moto-carretta..
Approvvigionamento ferro, presso fornitore in Via Veneto, tagliato a misura e iniziato la costruzione dei tiranti da collegare ai pali in ferro murati la settimana scorsa all'interno dell'ex isola ecologica per rinforzare il muro di recinzione per un tratto limitato di circa 6 mt, il quale risultava essersi indebolito.
Piazza Bastiani rimurato e messo in sicurezza gioco (cavallino) e cestino. Ripreso buche con catrame in Via Cecchini e Via San Biagio in particolare sull'incrocio con la S.S.67.
Sostituzione della scheda della telecamera nella postazione Aer a Corella in collaborazione con 1 agente di Polizia Municipale.
<b>POMERIGGIO:</b> Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto B.S. e subito dopo fatto altro funerale in terra defunto B.R...
<b>15 MERCOLEDI'</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Cimitero di Dicomano dato diserbante fra i quadri, nei vialetti e ovunque ci sia stato la presenza di muschio sulla pavimentazione.
Cimitero di Contea vuotato cestini.
Ufficio per informazioni richieste da privato sulle piante eventualmente da tagliare in prossimità della pertinenza stradale sulla strada di Bricciana.
Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio.
Officina: finito di saldare i tiranti per il muro dell'ex isola ecologica.
Officina: sostituzione della freccia bruciata camion Daily bianco.
Muro di recinzione dell'ex isola ecologica: finito di mettere in sicurezza il muro descritto nei lavori di ieri, con il montaggio dei tiranti sull'esterno del muro e collegati ai pali all'interno con ferri grossi a U, fatti passare a fascia attraverso dei buchi fatti nel muro.
Ex isola ecologica spostato la scala anticendio (ex scuola).
Cimitero di Dicomano: fatto funerale in terra di B.M..
<b>16 GIOVEDI'</b>

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Piazza Repubblica tagliato erba, compreso rifiniture con decespugliatore, compresa pulizia. Iniziato manutenzione sull'impianto di irrigazione, ripulito gli irrigatori (da erba) regolati (fatto solo metà, lato edicola).
Installazione di 3 divieti di sosta in Via Cesare Battisti (lavori al centro diurno).
Cimitero di Dicomano sopralluogo con responsabili (ufficio tecnico + segreteria) per controllo del numero dei posti delle sepolture in terra nel 1° q a dx .
Ex- isola ecologica pulizia straordinaria come richiesto dal responsabile dell'ufficio tecnico per posizionamento container per montaggio cantiere di lavoro.
Museo : collaborazione con archeologi per spostamento referti.
Via Garibaldi alta, riempimento buche con catrame in diversi punti fino a confine con le 2 strade private .
Piazza Repubblica stuccato a fondo esterno vasca lato edicola causa perdita d'acqua e pulizia del troppo pieno.
Riportato al magazzino i divieti di sosta che erano stati collocati in Via Pertini e Via XXV Aprile.
Officina: iniziato la riparazione dei due tosaerba piccoli (verde e rosso) che non partono, pulizia e regolazione del carburatore anche a quello rosso più grande (toro).
Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso del 2 altresì acquisto filtri da autoriscambi per manutenzione Ape Porter.
<b>17 VENERDI'</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Installato divieti di sosta con ordinanze per mercatino in particolare: n°1 all'inizio di Via Dante e n° 2 in Piazza Buonamici.
Ripreso divieti di sosta da Via Cesare Battisti.
Installato divieti di sosta con ordinanze in Via Landucci e Borghetto nuova lottizzazione per sfalcio d'erba da eseguirsi martedì 21 c.m..
Iniziato resoconto lavori per problemi idrogeologici anno 2016.
Aggiornamento registri cimiteriali.
Assistenza al tecnico per sostituzione caldaia al magazzino comunale, più riparazioni su due radiatori rispettivamente nelle stanze: giardinieri L.C. e generica P.V..
Prospetto fioriture anno 2017 per Piazza Repubblica e relativo preventivo.
Sostituzione della lapide nella prima postazione Aer sotto al cassonetto della carta in Via Frittelli risultava essere troppo piccola.
Strada di Bricciana collocazione di una lapide sulla chiavica segnalata con cartello provvisorio, di fronte all'abitazione B. .
Strada di Corella sostituzione della lapide località Campoiti già rialzata la settimana scorsa e che risultava essere troppo piccola.
<b>18 SABATO</b>
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Programma di lavori per la prossima settimana.
Pulizia del Parco Albereta.
Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. Intervento straordinario di muratura di un loculo vuoto nella cappellina. Seconda fila. Da murare anche gli altri 2 rimasti vuoti. Sostituito le 2 cannelle al lavandino di ingresso che gocciolavano.
Accordi per il funerale di lunedì mattina.
Chiusura straordinaria della scuola elementare, del cancello e delle finestre rimasti aperti a causa di uno sciopero del personale scolastico.

# Comune di Dicomano

## Provincia di Firenze

Caricato dal magazzino comunale ferri e pedane con numero di elementi necessari per montaggio di un palco 6x8 da allestire presso il Palazzetto.
Montaggio del palco di cui sopra all'interno del Palazzetto.
Iniziato montaggio della recinzione al magazzino (messo i pali).
Rinforzato con muratura la lapide posizionata ieri sulla strada di Bricciana.
Impianti sportivi campo da calcetto, legato e messo in sicurezza, il palo del faro centrale che risultava essersi piegato .
Officina: rimesso le cinghie laterali ad uno scaleo del cimitero, al termine del lavoro riportato lo stesso al proprio posto.