



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 16-05-2016 al 21-05-2016
LUNEDI' 16
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu.
Ripreso divieti di sosta da Via Dante, Piazza Buonamici e Piazza Repubblica. Ripreso transenna piccola da Via Vittoria incrocio con Via Bruciatoia.
Pulizia del Parco Albereta, vuotato cestini.
Riportato striscione alla banca BBC in Piazza Trieste.
Palazzetto, smontaggio e rimessaggio al magazzino del palco 6x8
Lavori al Palazzetto concordati con assessore.
Cimitero di Dicomano : preso le misure per la costruzione delle ringhiere.
Viaggio a B.s.l. per cambio gomme + convergenza daily bianco.
Installato divieti di sosta nel parcheggio dietro all'edificio comunale.
Taglio erba al magazzino.
MARTEDI' 17
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu,
Lavori al Palazzetto concordati con assessore.
Cimitero di Contea: tagliato erba all'interno, all'esterno, compreso parte del parcheggio e della strada. Spazzato il tutto. Vuotato cestini e dato diserbante. Risistemazione dei cumuli di terra delle tombe recenti (con aggiunta di terra riportata dall'esterno), aggiunto terra nel vialetto dell'ultima fila del 2° quadro a dx.
Officina: iniziato i lavori per la costruzione delle ringhiere per cimitero di Dicomanoquadro lato Pieve nuovo edificio (misure, disegno...acquisto ferro ... lavorazione ferro....verniciatura).
MERCOLEDI' 18
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu.
Cimitero di Dicomano: tagliato erba all'interno intorno al Monumento, all'ingresso e all'esterno intorno al perimetro fino a dove è stato possibile. Dato diserbante all'interno. Risistemazione dei cumuli delle tombe recenti con aggiunta di terra e sasso. Vuotato cestini.
Officina: continuato i lavori per la costruzione delle ringhiere per cimitero di Dicomano
Magazzino Comunale escavatore terna: tolto pala, montato le forche, smontato le forche e rimesso pala.
Scaricato bancali di catrame escavatore dotato di forche e sistemati nell'autorimessa.
Installato divieti di sosta + ordinanze nei parcheggi stazione di Contea.
GIOVEDI' 19
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Piazza Buonamici recuperato transenne (di proprietà allextire) e portate in area fiera bestiame vicino agli altri materiali di loro proprietà.
Cimitero di Contea apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio.
Giardino scuola materna : messo terra intorno ai pozzetti e piazzato palo di sostegno per rete ombreggiante
Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo A.P.
VENERDI' 20
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Officina: continuato i lavori per la costruzione delle ringhiere per cimitero di Dicomano
Cimitero di Dicomano fatto buca e fatto sepoltura di un feto.
21 SABATO
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Lavori alle scuole: posizionato e fissato cassetta del pronto soccorso e defibrillatore alle scuole medie. Riguardato avvolgibili alle elementari nelle classi quarte.
Officina: continuato i lavori per la costruzione delle ringhiere per cimitero di Dicomano