

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 19-12-2016 al 24-12-2016
LUNEDÌ 19
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Volontari richiedenti asilo : vuotato i cestini al cimitero di Dicomano e spazzato. Pulizia Parco Albereta..
Portato i sacchi vuoti per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni a fine mattinata.
Ripreso N°1 divieto di sosta da Via Dante Alighieri, N° 2 da Piazza Repubblica, N° 2 da Via Nazario Sauro.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Sostituzione delle schede delle telecamere nelle 3 postazioni aer (Celle, Corella, Piandratì) con sostituzione delle pile, in Collaborazione con i 2 agenti della Polizia Municipale.
Cimitero di Corella riparazione impianto elettrico in terra lato dx vicino all'ossario comune. Vuotato i cestini.
Edificio comunale ufficio scuola riparazione dell' avvolgibile.
Piazza Buonamici, compreso aiuole spartitraffico, controllato tutti i pali della segnaletica verticale apportato modifiche sugli stessi dove è stato necessario, raddrizzato quelli piegati, rimurato e messo in sicurezza quelli incidentati.
Scuole elementari bagno al piano terreno. Rifermato il wc e smontato la cassetta. Pulizia dei pezzi al suo interno. Rimontato il tutto .
MARTEDÌ 20
Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.
Marcia piede in Via San Biagio, civico 60, livellato il piano di calpestio come da segnalazione.(Smontaggio parziale dei blocchetti, sabbiato, rimontato).
Via Mazzini , incrocio con strada privata interna di penetrazione, uscita ambulanze, collocazione di n° 2 paletti bianchi rossi nella zebratura anteriore all'incrocio (dove è stato tolto un posto auto).
Piazza Repubblica aiuola di fronte alla asl. Fatto foro e inserito un palo in legno per montaggio albero di Natale fatto dai ragazzi della scuola media utilizzando materiali riciclati.
Segnalato con birillo piccola lapide rotta in Piazza Borghini.
MERCOLEDÌ 21
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Volontari richiedenti asilo : raccolta carte giardini pubblici + scuole e giro a piedi (Via Romana, Via Don Lino, Via Veneto, Impianti sportivi, Via Bruciattoia...)
Portato i sacchi vuoti per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni a fine lavori.
SS.67, pezzo compreso fra la Fonte e Piandratì, sterro della fossetta in collaborazione con ditta B. per conto A.n.a.s e responsabile di zona Anas.
Concordato in loco con trasportatore autorizzato dagli uffici (P.S.) lo scarico di 2 viaggi con camion (circa 18 mc) di stabilizzato sulla strada della Tinaia in un unico punto che ci servirà successivamente per la manutenzione della stessa. Accompagnato per lo scarico nel primo viaggio.
Sopralluogo alle scuole medie per finestra nella segreteria che non chiude.
Caricato inerti cimiteriali dall'ex isola ecologica con la Terna sul camion del trasportatore autorizzato dall'ufficio per il ritiro.
Iniziato a caricare gli inerti dal magazzino con la Terna sul camion del trasportatore autorizzato dall'ufficio per il ritiro .
Iniziato a spianare area con Terna vicino al traliccio zona area fiera e pulizia della stessa.
Scuole medie rimesso rivetti alla maniglia della finestra della segreteria.
GIOVEDÌ 22

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. Chiuso con muratura ossario ex - uso e restituito al comune, il quale ha provveduto a rivenderlo. Lo stesso e' situato a dx del cancello d'ingresso nella prima fila.
Piandratì : portato via foglie dalla strada in prossimità del giardino pubblico accumulate da volontari ivi residenti
Incontro con amministrazione.
Uffici per lavori e segnalazioni. Sistemazione registri cimiteriali per pagamenti. Accordi per ritiro rifiuti cimiteriali per la prossima settimana....Conteggio operazioni cimiteriali effettuate nel 2016 dalla Misericordia di Pontassieve....
Cimitero di Contea preso le misure per la ringhiera/corrimano di cui sotto.
Officina: Costruzione della ringhiera/corrimano per il cimitero di Contea, unito i pezzi con saldatura e verniciatura degli stessi con spray.
Cimitero di Contea: sulle scale di ingresso della Cappella lato sx, montaggio con tasselli del corrimano di cui sopra.
Asilo Contea fermato al muro con tasselli e viti alcuni pezzi di compensato.
VENERDÌ 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
2 Viaggi a Vallina per ritiro 3 bancali di catrame da 15 q con scarico al magazzino.
Scarico al magazzino e sistemazione nell'autorimessa dei bancali di cui sopra.
Ricevuto al magazzino altri 3 bancali di catrame arrivati con trasportatore privato, scaricati e sistemati nell'autorimessa.
Finito di caricare gli inerti dal magazzino con la Terna sul camion del trasportatore autorizzato dall'ufficio per il ritiro
Finito di livellare area con Terna vicino al traliccio zona area fiera e pulizia.
Parco Albereta riparazione della cannella del fontanello e copertura della buca con catrame al centro dell'incrocio al bar grand'angolo in Piazza Repubblica .
24 SABATO
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Programma di lavori per lavori per la prossima settimana compreso ufficio al magazzino.
Piazza Bastiani (civico 18) abbassato di circa 1.20 cm pezzo di siepe di alloro in prossimità dell'incrocio con Via Cecchini. Tagliato anche altre piante , alzato i palchi dei 2 cipressi che ostacolavano la visibilità sia alle auto che ai pedoni. Scarico risulta ex isola ecologica.
Via Veneto raddrizzato rilevatore di velocità vicino alla stazione.
Cimitero di Contea su segnalazione della famiglia S. sopralluogo per lavori di riparazione lampada votiva su sepolcro privato. Dal sopralluogo è stato rilevato che dovrà essere rifatta un pezzo di linea nuova di circa 2mt all'esterno del sepolcro, da programmare successivamente.