

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 28-11-2016 al 04-12-2016
LUNEDI' 28
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Cimitero di Dicomano portato l'escavatorino e fatte 2 esumazioni ordinarie con destinazione la prima in loculo vuoto e la seconda in ossario in vetroresina. Ripreso l'escavatorino a fine lavori. Scarico inerti al ns deposito ex isola ecologica.
Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria loculo. Avviato la procedura per la cremazione e consegnato i resti di cui sopra all'impresa funebre dopo aver sostituito la cassa. Preparazione per il funerale del pomeriggio.
Officina: montaggio della benna per fossette con operatore del comune di Londa che viene a ritirare l'escavatore grande Terna.
Officina: smontato e raddrizzato staffe e supporti dell'ape porter + spurgo lavori necessari per rimettere in funzione il riscaldamento.
Sopralluogo al Cimitero di Dicomano per alza feretri elettrico non funzionante.
POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo. Pulizia straordinaria, vuotato alcuni cestini e spazzato parte del cimitero.
MARTEDI' 29
Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.
Cimitero di Contea vuotato cestini, messo fermi agli angoli degli ossari nuovi solo in quelli dove non risultano esserci le borchie di tenuta che si presume siano state sottratte per atti vandalici (circa 8).
Caricato transenne, assi e materiali per i lavori di cui sotto.
Parcheggio della Stazione di Contea montaggio dell'albero di Natale nel consueto luogo, ancorato nel pozzetto esistente con sabbia e zeppe, transennato area con transenne natalizie.
Piazza Repubblica montaggio albero di Natale nel solito pozzetto, transennato area con transenne natalizie.
Caricato e portato 5 transenne In Via Veneto alla caserma dei carabinieri a causa del cedimento dei muri di sostegno del cancello del resede a confine con il vialetto pedonale di Piazza Trieste. Delimitato area.
Riportato l'escavatore di loro proprietà al magazzino comunale del comune di Londa. Al ritorno caricato 4 pannelli di canniccio dal magazzino comunale di Contea e 2 pesi.
Piazza Trieste montato nel giardino 1 casina con pannelli di canniccio ancorata con corde, 1 peso e picchetti.
Sopralluogo alle scuole medie per porta della palestra che si affaccia sul giardino ex asilo del Carnevale e che non chiude a causa del telaio che non aderisce perfettamente al muro. Messo (provvisoriamente) un fermo con palo e corda dall'interno in modo che possa rimanere chiusa e alla necessità apribile.
Officina: continuato i lavori per rimettere in funzione il riscaldamento dell'ape porter. Ricostruzione del paraurti.
MERCOLEDI' 30
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere
Cimitero di Dicomano, vuotato cestini e spazzato, pulizia Parco Albereta con raccolta carte.
Portato i sacchi vuoti per i lavori di cui sopra e ritirati pieni a fine lavori.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Ripreso divieti di sosta dello spazzamento straordinario del V° martedì in: Via Fabbri, park retro comune, Via Nazario Sauro, Via Fabbroni, Via Bruciatoia, Piandrati, Via Provinciale, con nuova collocazione in Piazza Buonamici parte pavimentata in pietra, Via Dante e Piazza Matteotti, con ordinanze per montaggi natalizi e mercatini di Natale. Collocazione di un divieto di sosta in Via San Biagio di fronte all'Asilo per seggio elettorale.
Scuole medie risolto problema della porta della palestra riscontrato ieri. Ripulito il telaio da detriti di cemento, raddrizzato le parti piegate e richiuso regolarmente la porta.

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Tolto alza feretri dalla Galleria (per motivi di spazio) del cimitero di Dicomano messo all'esterno e coperto con telo.
Iniziato la riparazione della bacheca in Viale Gramsci.
Officina: finito i lavori di riparazione del riscaldamento dell'ape porter intervenendo anche sulla parte elettrica dal cruscotto. Riparato il caricabatterie dell'officina.
GIOVEDI' 01
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Toppe di guaina sul tetto delle scuole elementari lato nuovo.
Finito la riparazione della bacheca all'inizio di Viale Gramsci, sostituendo le cerniere rotte e recuperandole da una vecchia porta in deposito al magazzino.
POMERIGGIO: Piazza Repubblica fra l'edicola ed il fontanello costruzione di una soletta in cemento con corrugato al suo interno che diverrà il supporto per il defibrillatore.
VENERDI' 02
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere .
Baratto amministrativo: 2 persone per inizio progetto di verniciatura del cimitero di Contea : scale-ringhiere e cancelli. Acquistato materiali, accompagnato sul posto e iniziato i lavori. Scartato e verniciato il cancello d'ingresso dato una mano.
Cimitero di Corella pulizia a fondo cimitero con soffiatore e vuotato i cestini. Ripristinato la luce alle prime due file in terra nel quadro a sx. Risistemato impianto elettrico con filo elettrico nuovo che era stato rotto svolgendo le esumazioni la settimana scorsa.
Cimitero di Dicomano, vuotato cestini e spazzato, pulizia Parco Albereta e area cani .
Portato i sacchi vuoti per i lavori di cui sopra e ritirati pieni a fine lavori. Vuotato cestino area cani.
Edificio comunale, sala antistante la sala del consiglio, rifermato i pannelli (rimessi in sicurezza) utilizzati per le mostre, insieme ai responsabili dell'ufficio scuola e tecnico.
Montaggio del seggio elettorale a Contea è iniziato a fine mattinata.
Pomeriggio: continuato il montaggio dei seggi di cui: caricato sui camion con più viaggi cabine, tavoli, sedie, reti, materassi, cuscini, lenzuola, coperte, paletti e catene per delimitazione, armadietti, materiali elettrici per le cabine, aste e bandiere, materiale cartaceo vario.....Allestimento del seggio all'Asilo a Contea con montaggio completo cabine, compreso attacchi elettrici e allestimento delle due camere. Allestimento dei tre seggi alle scuole medie di Dicomano con montaggio completo delle 9 cabine compreso gli attacchi elettrici togliendo i banchi in più all'interno delle aule e portandoli nel corridoio della palestra e allestimento della camera. Scaricato e montato tutto il resto.
03 SABATO
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Cimitero di Contea : sopralluogo lavori al cimitero per verifica stato avanzamento lavori baratto amministrativo : e' stata data una seconda mano al cancello e sono stati scartati i corrimano e tutte le ringhiere (compreso quelle che coprono le coperture del seminterrato) dei due edifici a sx e iniziato la verniciatura delle stesse. Verniciatura anche del corrimano delle scale che collegano il seminterrato con l'edificio al primo piano. Contattato elettricista per ripristinare energia elettrica ai loculi nuovi nella cappella al cimitero di Contea e concordato per martedì.
POMERIGGIO: Continuato e finito il montaggio dei seggi di cui: caricato sui camion con più viaggi cabine, tavoli, sedie, reti, materassi, cuscini, lenzuola, coperte, paletti e catene per delimitazione, armadietti, materiali elettrici per le cabine, aste e bandiere, materiale cartaceo vario.....Allestimento del seggio all'Asilo a Contea con montaggio completo cabine, compreso attacchi elettrici e allestimento delle due camere. Allestimento dei tre seggi alle scuole medie di Dicomano con montaggio completo delle 9 cabine compreso gli attacchi elettrici togliendo i banchi in più all'interno delle aule e portandoli nel corridoio della palestra e allestimento della camera. Scaricato e montato tutto il resto. Varie ed eventuali. Rifacimento delle chiavi dei seggi sia dell'asilo di Contea che delle scuole medie di Dicomano. Fatto i mazzi per i militari e per l'ufficio anagrafe. Aggiunto lucchetti e catene mancanti.

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Aggiunto un filo elettrico all'albero di Natale di Contea sopra a quello non funzionante.
POMERIGGIO: SERVIZIO ELETTORALE.
04 DOMENICA
MATTINA: SERVIZIO ELETTORALE
Programma di lavori per la prossima settimana
Aggiornamento inventario