

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 09-10-2017 al 14-10-2017
09 LUNEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Pulizia Parco Albereta + vuotato i cestini.
Portato i materiali alle scuole per la pulizia dei giardini (scope sacchi ...) da parte dei volontari richiedenti asilo. Ripreso i materiali a fine mattinata.
Recuperato i 25 tavoli e le 50 panche (da Piazza Repubblica) di proprietà del Comune di Rufina con carico sui 2 camion . Viaggio a Rufina e consegna a Villa Poggio Reale.
con i due camion e riportato i 25 tavoli e le 50 panche ().
Recuperato i 15 tavoli e le 40 panche da Piazza Repubblica e dalla biblioteca comunale, di proprietà PD con carico sui camion.
Radunato le 10 transenne di proprietà del comune di Rufina, messo catena e lucchetto.
Radunato i 2 gazebo blu di proprietà del Comune di Rufina.
Radunato i ns gazebo bianchi totale 6 + 1 del comune di Londa.
Radunato i tavoli in plastica quadrati di ns proprietà.
Smaltito sabbia lasciata dietro al Monumento e riempito il buco nella radice dell'albero all'incrocio di fronte allo space video e ripreso il cartello.
Radunato i pannelli di canniccio di ns proprietà .
10 MARTEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Ripreso i 10 tavoli dalla biblioteca e dagli ex macelli e riportati al comune di San Godenzo, in quanto di loro proprietà'.
Ripreso tutti i pannelli di canniccio e riportati al magazzino fs di Contea.
Ripreso le sedie bianche, i tavoli e i gazebi di ns proprietà e riportati al magazzino.
Ripreso i gazebo blu di Rufina n° 2 e riportati al Comune di Rufina insieme alle 10 transenne. Riportato il gazebo 3X3 al Comune di Londa. Ripreso pesi tondi con scarico al magazzino.
Officina: Continuato i lavori di modifica del cancello del Cimitero di Dicomano lato Pieve. Il cancello è già in officina e le modifiche serviranno per renderlo scorrevole .
11 MERCOLEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Ripreso le transenne da Via Bruciatoya , Via della Vittoria, Piazza Matteotti, Piazza Repubblica tutte, Via Frittelli. Piazza Buonamici (lasciate 2 per il mercatino).
Ripreso i divieti di sosta da Via Dante (escluso il primo) e da Piazza Buonamici (escluso i 2 agli ingressi lasciati per il mercatino terza domenica + affissione ordinanze). Ripreso divieti di sosta da Via Mazzini, Via Bruciatoya, Piazza Repubblica, Via Frittelli, Via Don Bosco e dal Parcheggio dietro al Comune.
Cimitero di Dicomano allineamento tombe 1° q a dx. Apertura loculo di L.A. nel 1° q a sx 1° piano - loculi lato dx ultima fila accanto a E. R..
Cimitero di Dicomano ore 11.00 tumulazione di urna cineraria in loculo defunto L.A. .
Cimitero di Dicomano apertura loculo nel 1° q a dx 1° piano prima fila Dicomano fatto funerale defunta P.A..
Cimitero di Dicomano pulizia a fondo del cimitero. Lavaggio pavimenti in alcuni loggiati e vuotato cestini + pulizia a fondo bagno. Pulizia Parco Albereta e svuotato i cestini.
Officina: continuato i lavori di modifica per cancello del cimitero.
12 GIOVEDI'

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Officina: continuato i lavori di modifica per cancello del cimitero.
Viaggio a Vicchio per ritiro dei pannelli del controsoffitto per le scuole.
Cimitero di Dicomano iniziato i lavori sulla pavimentazione (fronte ingresso lato Pieve, iniziato lo scavo per inserimento guida) per futura apertura automatica del cancello .
Riportato tavoli e panche al magazzino del Pd agli impianti sportivi nuovi.
Edificio comunale: lavori generici nel mezzanino.
13 VENERDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Raccolta carte Parco Albereta, Via Bruciatola, Via Romana, Via Don Lino, Via Pertini, Parcheggi della stazione , giardini di Via Frittelli, Scaffaia + area cani e limitrofe.
Svuotato la carta dagli uffici.
Cimitero di Dicomano continuato i lavori sulla pavimentazione per futura apertura con orologio del cancello lato Pieve .
Distribuzione di pacchi di carta alle scuole .
Officina: continuato i lavori di modifica per cancello del cimitero.
14 SABATO
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere .
Scuole medie sostituzione dei pannelli del controsoffitto rovinati e mancanti al 1° piano scuole medie.
Riparazione stecche rotte sulla recinzione del giardino della scuola materna.
Cimitero di Contea vuotato i cestini.
Officina: continuato i lavori di modifica per cancello del cimitero. (Il cancello era composto da due ante. E' stato tagliato, è stato unito e sono stati saldati due tubolari a misura nella parte inferiore e superiore. E' stato tolto la maniglia. E' stata tagliata la rete che dovrà essere saldata su di esso).