

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DALL'8 AL 13 GENNAIO 2018
08 LUNEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Sistemati nella stanza ex elettricista tavole e panche in legno tavoli e panche in legno (nuovo acquisto)
Cimitero di Dicomano: fatta la buca e preparato per il funerale del pomeriggio.
Caricato la motocarretta con sabbia dal magazzino e riparato tomba in terra di nel 2° q a dx.
Cimitero di Dicomano: svuotato i cestini e pulito a fondo con soffiatore. Sostituzione di svariate lampade votive su segnalazione. Caricato sasso dall'esterno e portato all'interno nel 1° q a dx per prossime sepolture. Pulizia a fondo del bagno.
Smontato albero di Natale di Contea, di Piazza Trieste con rimessaggio materiali e addobbi utilizzati.
Officina: controllato il livello dell'acqua al Renault Kangoo. Rabbocco e ristretto fascetta. Riportato il furgone alla cucina. Ripreso Suzuki Ignis per sostituzione pasticcine dei freni.
Viaggio a Borgo per l'acquisto dei ricambi per Suzuki Ignis. Sostituzione freni
Stadio: continuati i lavori di manutenzione all'interno, con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel corridoio, negli spogliatoi, nelle docce, e altri locali.
Programma di lavori della prossima settimana
POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano: fatto il funerale in terra e accensione della lampada votiva per il nuovo contratto.
09 MARTEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Smontato l'albero di Natale in Piazza della Repubblica e all'ingresso dell'edificio comunale con rimessaggio dei materiali utilizzati. Smontato anche il presepe e riportato i personaggi ai commercianti
Smontato l'albero di Natale in Piazza della Repubblica (fatto dai ragazzi delle scuole medie) portato i materiali alla Pieve. Smontata la capannuccia del presepe in Piazza Trieste (ripreso pesi, cannicci).
Recuperato i divieti di sosta in Via Veneto, fronte ingresso pedonale della coop.
Stadio: continuati i lavori di manutenzione all'interno, con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel corridoio, negli spogliatoi, nelle docce e altri locali.
Ripreso 6 gazebo + picchetti dagli ex macelli (i picchetti sono stati riportati il giorno dopo).
Portato 2 tavoli di plastica da 1 mt nella sala mensa.
Portato Suzuki Ignis all'ufficio scuola e ripresa a fine mattinata. Portato Fiat Punto agli uffici.
Consegnato Suzuki Yaris a operatore officina autorizzata che ha effettuato il ritiro con carro attrezzi.
10 MERCOLEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Spostato sassi (con l'utilizzo della Terna) caduti sulla banchina della strada che da Via Cecchini conduce al cimitero di Contea. Pareggiato la banchina di fronte ai sassi franati. Segnalato con nastro zebra il tratto a monte interessato e pareggiato piccolo pezzo sterrato del parcheggio del cimitero. Cimitero di Contea svuotati i cestini.
Stadio: continuato i lavori di manutenzione all'interno, con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel corridoio, negli spogliatoi, nelle docce e altri locali.
Pulizia giornaliera del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Cimitero di Dicomano: acceso luce loculo edificio K per nuovo contratto.

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Viaggio a San Piero/Scarperia ripreso Suzuky Yaris revisionata.
Caricato lo stabilizzato sul camion dal magazzino e steso su tratto di strada a Montalloro.
Borghetto: rimurato le due paline che contengono i cartelli di inizio e fine paese + pannello integrativo.
Viaggio di sasso alla draga di S.Piero per Montalloro. Steso manualmente sopra allo stabilizzato
Ufficio scuola: smontata la serratura, portata in officina, riparata e rimontata.
Apertura cimitero di Dicomano ed ex macelli e posizionamento di alcuni cassonetti con operatore Aer.
11 GIOVEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu.
Caricati sul camion materiali da smaltire dal museo in Piazza Repubblica.
Stadio: continuato i lavori di manutenzione all'interno, con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel corridoio , negli spogliatoi, nelle docce e altri locali.
Portato auto elettrica a Firenze, carica non sufficiente. L'auto resta presso il magazzino comunale di Vaglia.
Portato Suzuky Ignis all'ufficio scuola e ripresa a fine mattinata.
Pulizia giornaliera del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa.
Con l'utilizzo della Terna pulizia/sterro dei due guadi sulla pista ciclabile. Pareggiato area limitrofe al guado di Piandratì.
Magazzino stazione fs di Contea: conteggio dei pannelli elettorali in preparazione dei montaggi.
Scaricato camion al magazzino a seconda della diversità dei materiali negli appositi cassonetti.
Sopralluogo straordinario alle scuole elementari per presenza di acqua nello stanziino esterno fra l'ingresso delle elementari e l'ingresso della materna.
12 VENERDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu
Cimitero di Dicomano: apertura ossario già in uso e tumulazione urna cineraria
Stadio. Ad oggi i lavori effettuati sono i seguenti: riprese di intonaco sul muro del tunnel e in altri punti + imbiancatura con smalto celeste; riprese di intonaco in tutto il secondo spogliatoio a dx, compreso docce e bagni + imbiancatura (escluso battiscopa).
Viaggio a Vaglia presso il magazzino comunale: ripresa l'auto elettrica dopo aver atteso ulteriore ricarica per consentirci il ritorno a Dicomano.
Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto della pompa per aspirazione liquidi e solidi. A seguire montaggio pompa.
Scuole elementari, stanziino esterno fra l'ingresso della materna e delle elementari: installato la pompa e tolto acqua all'interno. Controllato gli scarichi dei pozzetti nel giardino della materna
Preso accordi con ditta autospurghi per ispezione ed eventuale stasatura.
Lavori d'ufficio: riproduzione a pulito del quadro sinistro, parte superiore del cimitero di Contea e consegnata all'ufficio segreteria per autorizzazione alle prossime esumazioni. Fatto fotocopie dei registri cimiteriali 2017, rimessi insieme e raccolta di tutti i documenti delle varie operazioni cimiteriali del 2017 per prossima consegna all'ufficio segreteria.
13 SABATO
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Scuole, cucina: pulizia e imbiancatura.

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Scuole, muretto esterno fra l'ingresso della scuola elementare e l'ingresso della materna: tolto intonaco indebolito e rifatto nuovo.

Collaborazione con la ditta autospurghi alle scuole per la ricerca dello scarico del pozzetto che si trova nello stanzino esterno fra i due ingressi. Il tubo di scarico non può essere riattivato a causa di un'ostruzione importante che non è stato possibile rimuovere. Si opta per installare una pompa fissa ovviamente dopo il montaggio di un quadro elettrico.

Officina: preparate le staffe per ritirare su pezzo di rete agli impianti sportivi nuovi. Costruzione ripiano per ufficio tecnico. Preso misure per aggiustare con eventuale rinforzo lo schedario nell'ufficio dell'assistente sociale. Rivettato sponda Renault Master.

Collaborazione con la Polizia Municipale per manutenzione postazione autovelox Rimaggio.

Viaggio a Borgo presso autoricambi per ritiro materiale.