

Comune di Dicomano Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI 11-09-2017 al 16-09-2017
11 LUNEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale: arrivo previsto ore 10.30 con funzione nel cimitero.
Organizzato estumulazione e funerale per domani, accordi con i familiari.
Impianti sportivi nuovi, smontato palco rimessaggio in cesta e trasportato nell'area fiera bestiame, caricato pesi del capannone.
Smontato e trasportato parte del capannone in area fiera bestiame con scarico. Iniziato a stendere i pezzi per il rimontaggio. Delimitato area.
12 MARTEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.
Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria, non andata a buon fine, avviato le procedure per la cremazione. Fatto funerale ore 11.45.
Cimitero di Dicomano vuotato cestini, controllato e sostituito lampade votive bruciate nei loculi e nelle tombe lato Pieve.
Cimitero di Contea sopralluogo con responsabile per lavori.
Portato vernici e pennelli alle maestre delle elementari per verniciatura davanzali e spugnature nelle pareti delle aule delle scuole medie a loro assegnate.
Scuole medie ed elementari, fermato al muro scaffali e armadi spostati. Manutenzioni varie.
Portato escavatorino cimitero Contea e preparato per il funerale di domani pomeriggio.
13 MERCOLEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Ripreso divieti di sosta in Via Ponte Vecchio e Via Garibaldi con nuova collocazione in Via Dante e Piazza Buonamici, affissione ordinanze per Mercatino terza domenica. Collocazione dei divieti di sosta in Piazza Repubblica per la festa della Misericordia e recuperato i divieti utilizzati per la Rificolona.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Pulizia del Parco Albereta + cestini.
Dato diserbante al cimitero di Contea.
Cimitero di Contea fatto buca per il funerale del pomeriggio. Vuotato i cestini e aggiunto terra sui cumuli delle tombe recenti sprofondate nel 1° q a sx.
Viaggio a Borgo per ritiro stecche per le scuole + fermata da fornitore a Vicchio per i pannelli del contro soffitto + acquisto wc. Portato il tutto alle scuole.
Caricato palco 4x4 + pedane dal magazzino. Scaricato alla Pieve e montato.
Officina: Riparato sedile al Renault Master.

Comune di Dicomano Provincia di Firenze

Scuole medie ed elementari, finito di fermare al muro armadi e scaffali, recuperato 2 pannelli di compensato e attaccati su due porte sfondate, fissato con chiodi e silicone cornici delle porte nelle aule delle medie al 1° piano, abbassato e aggiunto attaccapanni
Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in terra . Ripreso escavatorino.
14 GIOVEDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + Isu..
Aggiornamento registri e operazioni cimiteriali.
Incontro con amministrazione per cartellonistica stradale.
Spento impianto di irrigazione in Piazza Repubblica.
Magazzino: verifica segnaletica.
Cimitero di Dicomano tumulazione di urna cineraria in loculo.
Scuole materne, elementari e medie (aule delle elementari) montaggio stecche ai muri, montaggio portacarta nei bagni, spostato attaccapanni.....ecc.....
Riportato escavatorino al cimitero di Dicomano.
Scuola medie 1° piano aule delle elementari iniziato stucature varie e imbiancatura della balza nel corridoio.
Tolto pannello del contro soffitto rotto al 1° piano della scuole medie.
15 VENERDI'
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Piazza Repubblica tagliato erba, pulito aiuole e rosi dalle sfioriture, tagliato ributti del tiglio sull'incrocio e concimato prato
Area fiera bestiame: smontaggio delle arcate del capannone e rimesso nelle ceste tutti i pezzi dello stesso, compreso telo e bulloneria . Caricato la cesta sul camion per il trasporto al Comune di Borgo San Lorenzo. Scaricato i pesi di ns proprietà al magazzino. Ripreso cesta del palco e pedane con scarico al magazzino.
Preparato assi a misura per la ricostruzione del plinto di sostegno del colonnino in ghisa a delimitazione del Monumento .
Officina: continuato inventario sulla segnaletica al magazzino.
16 SABATO
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.
Programma di lavori per la prossima settimana.
Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini.
Cimitero di Dicomano tumulazione di urna cineraria in loculo
Viaggio a Borgo presso il comune per reso del capannone
Scuole medie 1° piano aule delle elementari finito l'imbiancatura nel corridoio. Controllato la stabilità dei tavoli e delle panche della mensa della materna. Fermato un canestro nella palestra. Rimesso alcuni attaccapanni nel corridoio al 1° piano delle medie, messo oscuranti sui vetri dell'aula senza tapparelle

Comune di Dicomano Provincia di Firenze

Sopralluogo lavori in Via san Biagio per fosso da pulire. Portato scala del palco alla Pieve recuperata da Piazza Repubblica.